



รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน และตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ : ๐๓๔-๕๑๐๘๔๘

www.borphoi.go.th



รายงานผลการดำเนินโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ จำนวน ๙๒ โครงการ

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘๔ โครงการ / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ)

๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๖๖	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๕๘ โครงการ / กันเงิน พ.ศ.๒๕๖๖ = ๘ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๔
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน -	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = - โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ -
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน -	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = - โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ -
๑.๔ ยกเลิก	จำนวน ๒๖	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๒๖ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๖

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๓๐,๙๘๓,๓๒๙ บาท

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๕,๕๑๔,๓๒๙ บาท / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕,๔๖๙,๐๐๐ บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๒๐,๖๑๒,๔๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๒

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๐,๖๑๒,๔๑๑ บาท / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔,๕๔๐,๐๐๐ บาท)

๒. โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ จำนวน ๑๓ โครงการ

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ใช้เงินเหลือจ่าย แบบก่องหน้าผูกพัน จำนวน ๑๓ โครงการ)

๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๓	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๑๓ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน -	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = - โครงการ)	
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน -	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = - โครงการ)	
๑.๔ ยกเลิก	จำนวน -	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = - โครงการ)	

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๒,๘๕๕,๐๐๐ บาท

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒,๘๕๕,๐๐๐ บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๒,๘๕๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๙

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒,๘๕๒,๐๐๐ บาท)

๓. โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ จำนวน ๑๗ โครงการ

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ใช้จ่ายเงินสะสม แบบก้อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๗ โครงการ)

๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๑๖ โครงการ)
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = - โครงการ)
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = - โครงการ)
๑.๔ ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๑ โครงการ)

คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒

คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๘,๑๐๗,๐๐๐ บาท

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘,๑๐๗,๐๐๐ บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๗,๙๐๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๓

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๗,๙๐๗,๐๐๐ บาท)

๔. รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ จำนวน ๒๒ รายการ

(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ รายการ / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน - รายการ)

๒.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๒ รายการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๒๒ รายการ)
๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - รายการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = - รายการ)
๒.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - รายการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = - รายการ)
๒.๔ ยกเลิก จำนวน - รายการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑,๕๑๓,๐๒๔ บาท

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑,๔๗๒,๗๖๐ บาท / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน - บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน ๑,๔๗๒,๗๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๙

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑,๔๔๗,๒๖๐ บาท / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน - บาท)

๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการ และการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการตามโครงการฯ

๓.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๘๔ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๘ โครงการ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ และยกเลิก จำนวน ๒๖ โครงการ

๓.๓ การดำเนินโครงการกรณีการกันเงินจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖๖) เพื่อดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๘ โครงการซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๘ โครงการ

๓.๔ การดำเนินโครงการกรณีใช้เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ

๓.๕ การดำเนินโครงการกรณีใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๗ โครงการซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ โครงการ และยกเลิกจำนวน ๑ โครงการ

๔. ปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงาน

ไม่มี

๕. ความเห็น และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

๕.๑ ความเห็น

- ๑) การอธิบายในรายละเอียดของการดำเนินงาน ของแต่ละสำนัก / กอง ต่อที่ประชุมยังไม่ค่อยชัดเจน
- ๒) จากการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ แต่ละสำนัก / กอง มีผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างดีแล้ว งานและภารกิจบางกิจกรรม / โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จเพื่อความเจริญของท้องถิ่น
- ๓) หากดูจากผลการดำเนินงานตามที่เสนอ บุคลากรยังขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
- ๔) การดำเนินงานในแต่ละโครงการ / กิจกรรม มีความล่าช้า และยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
- ๕) หากดูจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรก ถือว่าการปฏิบัติงานยังมีความล่าช้ามาก

๕.๒ ข้อเสนอแนะ

- ๑) สำนัก / กอง อื่น ๆ บางส่วนราชการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ดีแล้ว และบางส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผนฯขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ทันต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจะได้ไม่เกิดการกันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
- ๒) โครงการบางประเภท ที่สามารถแบ่งงวดงานได้ ควรแบ่งงวดงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
- ๓) การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ขอให้เตรียมความพร้อมในการอธิบาย สรุปผล และการนำเสนอผลการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ๔) โครงการ / ครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะดำเนินการ ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาจะได้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้
- ๕) โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ควรดำเนินการทันที เนื่องจากช่วง ๖ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากมีภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วน จะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา
- ๖) ควรปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น
- ๗) ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ให้กับข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับทราบและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ๘) การดำเนินงานของกองช่าง เรื่องการจัดทำ Bar Chart ขอให้เขียนแผนการดำเนินงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์
ตามแผนการดำเนินงาน และตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)
ในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ /๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำบริเวณติดตั้งน้ำใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าว่า	บ่อบาดาล ขนาด ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ ม. พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒ แรงม้า ปริมาณน้ำต้องไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย ๖๗	✓				มีบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง -ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๙ มิ.ย.- ๒๗ ส.ค. ๖๗	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อเมนประปา เส้นบ้านนางอรพิน – บ้านนายธงชัย พร้อมเข้าซอย ๓ ซอย หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสึงหิโต	(๑) ขนาดท่อ PVC ๓ นิ้ว ระยะทาง ๕๐๐ ม. (๒) ขนาดท่อ PVC ๒.๕๐ นิ้ว ระยะทาง ๗๐๐ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	มี.ค.-ก.ย ๖๗	✓				มีท่อเมนประปา จำนวน ๑ แห่ง -ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๔ พ.ค - ๗ ก.ค. ๖๗	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างหอดังเหล็กประปาหมู่บ้าน บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม	ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. สูง ๑๑ ม.	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย ๖๗	✓				มีหอดังเหล็กประปา จำนวน ๑ แห่ง ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๔	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโพธิ์	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓จุด (๑) กลุ่มอ่างหิน (๒) กลุ่มหน้าโรงเรียน (๓) กลุ่มหนองขาม	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	มี.ค.-ก.ย ๖๗	✓				มีระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ในการทดแทนการใช้ไฟฟ้า จำนวน ๓ จุด -ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๘ มิ.ย.- ๖ ส.ค. ๖๗	กองช่าง
รวม ๔ โครงการ			๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๒๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐		๔	-	-	-		

กลยุทธ์ /๒ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและก่อสร้างปรับปรุงท่อและวางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการต่อเติมลาน อเนกประสงค์ (ที่สาธารณะ) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างช้าง	กว้าง ๑๙.๐๐ ม. ยาว ๔๑.๐๐ ม.หรือ มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๗๙ ตรม.	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	มี.ค -ก.ย ๖๗				✓	โอนไปดำเนินการโครงการที่ จำเป็นเร่งด่วน	กองช่าง
๒	โครงการต่อเติมอาคารสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐ ตรม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค -ก.ย ๖๗				✓	โอนไปดำเนินการโครงการที่ จำเป็นเร่งด่วน	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด ตะแกรงเหล็ก เส้นทางบ้านสีแพร - บ้านบุตรดี หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแหวน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตรม. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ ม. มีฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	มี.ค -ก.ย ๖๗	✓				มีถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินการตามโครงการ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ค - ๒๘ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นรุ้งคสดาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังไพลิน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดท่อ ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ แถว	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค -ก.ย ๖๗	✓				มีถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินการตามโครงการ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๐ เม.ย - ๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างวัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตรม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค -ก.ย ๖๗	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินการตามโครงการ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๔ เม.ย - ๒ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น บ้านนางละมัย เขียวแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตรม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค -ก.ย ๖๗	✓				ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินการ ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๐ เม.ย - ๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง

กลยุทธ์ /๒ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและก่อสร้างปรับปรุงท่อและวางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น บ้านนายระวี – บ้านนางหนึ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อพลอย	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๘ ตรม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค -ก.ย ๖๗	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินการตาม โครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่าง วันที่ ๑๐ เม.ย - ๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น สระตาโล - โกรกมะตูม หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาโล	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตรม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค -ก.ย ๖๗	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินการตาม โครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่าง วันที่ ๔ เม.ย. - ๒ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิตตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแหวน	ก่อสร้างก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๓ เส้น ๑. เส้นบ้านนางเงาะ -บ้านบุตรดี ๒. เส้นบ้านศรีไพร - บ้านลำตวน ๓. เส้นบ้านนายสมาน ท่อขนาด ๐.๓๐X๐.๓๐ ระยะทาง ๑๑๕	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	มี.ค -ก.ย ๖๗	✓				มีวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา ปิตตะแกรงเหล็ก จำนวน ๓ เส้น ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว -ดำเนินการตามโครงการเรียบ ร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ค. - ๒๘ ก.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับ เกลี่ยเรียบ เส้นแยกเข้าบ้าน นางสาวธนาภรณ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสิงห์โต	ปรับปรุงถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตรม.	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	มี.ค -ก.ย ๖๗	✓				ปรับปรุงถนนลูกรังจำนวน ๑ เส้น -ดำเนินการตามโครงการเรียบ ร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๖ มี.ค. - ๔ เม.ย. ๖๗	กองช่าง
รวม ๑๐ โครงการ			๓,๑๕๐,๐๐๐	๒,๒๙๔,๐๐๐	๘๕๖,๐๐๐		๘	-	-	๒		

กลยุทธ์ /๓ แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและการจัดให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน ๑๕ จุด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	มี.ค -ก.ย ๖๗	✓				มีโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน ๑๕ จุด -ดำเนินการตามโครงการ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๘ มิ.ย. - ๖ ส.ค. ๖๗	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ			๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐		๑	-	-	-		
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ ๑ = ๑๕ โครงการ			๔,๗๕๐,๐๐๐	๓,๘๙๒,๐๐๐	๘๕๘,๐๐๐		๑๓	-	-	๒		

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)
ในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ /๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและการส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัว

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา นที่เหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและบ้านผู้ด้อยโอกาส	ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและบ้านผู้ด้อยโอกาสในตำบลบ่อพลอย	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๒,๖๔๘	๗๗,๓๕๒	มี.ค -เม.ย. ๖๗	✓				มีการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุจำนวน ๕ ราย -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการบ้านของฉัน ฝันเป็นจริง	เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ม.ค -ก.ย ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณเนื่องจากร่วมทำโครงการกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชีวิตสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลบ่อพลอย	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๔๓,๘๑๐	๑๐๖,๑๙๐	มี.ค -เม.ย. ๖๗	✓				ผู้เข้าร่วมโครงการของผู้สูงอายุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ -ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ อบต.บ่อพลอย	อบรมให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ อบต.บ่อพลอย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค -ก.ย ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากร่วมทำโครงการกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ	สำนักปลัด
๕	โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	พ.ย. -ธ.ค ๖๖				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้ทำเรื่องขออุดหนุนมา	สำนักปลัด

กลยุทธ์ /๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และการส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัว

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๖	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ของกิ่งกาชาดอำเภอ บ่อพลอย	อุดหนุนตามภารกิจของ กิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	พ.ย. -ธ.ค ๖๖	✓				อุดหนุนตามโครงการของ กิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย เป็นตามวัตถุประสงค์ -ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ			๔๓๕,๐๐๐	๑๘๖,๔๕๘	๒๔๘,๕๔๒		๓	-	-	๓		

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย ตำบลบ่อพลอยภายใต้วิถีชีวิตใหม่	จัดอบรมให้กับผู้สูงอายุ เพื่อ ขับเคลื่อนสังคมสูงวัย หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลบ่อพลอย	๓๐,๐๐๐	๑๕,๙๐๐	๑๔,๑๐๐	พ.ค. -ก.ย ๖๗	✓				-ผู้สูงอายุได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ -ดำเนินโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๓- ๑๗ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมสร้างสาย สัมพันธ์ครอบครัวในชุมชนตำบล บ่อพลอย	จัดกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ ครอบครัว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	พ.ค. -ก.ย ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจาก ร่วมทำโครงการกับหน่วยงานอื่น ที่ได้รับงบประมาณ	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ			๘๐,๐๐๐	๑๕,๙๐๐	๖๔,๑๐๐		๑	-	-	๑		

กลยุทธ์ /๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และการส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัว

(๓) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจำนวน ๑๒ หมู่ ในตำบลบ่อพลอย	๙,๗๖๓,๒๐๐	๙,๐๖๔,๗๐๐	๖๙๘,๕๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				-เบิกจ่ายเงินทุกเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๖ - ๑๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการจำนวน ๑๒ หมู่ ในตำบลบ่อพลอย	๒,๑๒๖,๔๐๐	๑,๙๘๖,๐๐๐	๑๔๐,๔๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				เบิกจ่ายเงินทุกเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน -ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๖ - ๑๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จำนวน ๑๒ หมู่ ในตำบลบ่อพลอย	๑๐๘,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				เบิกจ่ายเงินทุกเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๖ - ๑๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ			๑๑,๙๙๗,๖๐๐	๑๑,๑๕๖,๗๐๐	๘๔๐,๙๐๐		๓	-	-	-		

กลยุทธ์ /๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ยาเสพติดชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ เยาวชนในการป้องกันและแก้ไข ยาเสพติดชุมชน จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๖๗	✓				-เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ -ดำเนินการตามโครงการ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๗ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๖,๐๐๐		๑	-	-	-		

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติดหมู่บ้านในตำบล บ่อพลอย	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด หมู่บ้านในตำบลบ่อพลอย เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำ กิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกล ยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐ <u>โอนเพิ่ม</u> ๖๗,๐๐๐	๒๑๔,๒๔๘	๒,๗๕๒	พ.ย.- ธ.ค. ๖๖	✓				จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด หมู่บ้านในตำบลบ่อพลอย โดย ประชาชนในชุมชน ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมตามวัตถุประสงค์ของ โครงการฯ -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๐- ๒๘ ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมเยาวชนห่างไกล ยาเสพติด	โครงการอบรมเยาวชนห่างไกล ยาเสพติด เป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	มิ.ย - ส.ค. ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจาก มีการจัดโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เดียวกันไปแล้ว	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๒๔๗,๐๐๐	๒๑๔,๒๔๘	๓๒,๗๕๒		๑	-	-	๑		

กลยุทธ์ /๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด เป้าหมายผู้นำท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	มิ.ย- ส.ค. ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจาก จัดการแข่งขันโดยไม่ได้ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		-	-	-	๑		

กลยุทธ์ /๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ เยาวชน เป้าหมาย เด็กและเยาวชน หมู่ที่ ๑-๑๒ จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	พ.ย- ธ.ค. ๖๖				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจาก มีการจัดรวมโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เดียวกันไปแล้ว	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมปฏิบัติธรรม คุณธรรมนำทางประชาชนตำบล บ่อพลอย	จัดอบรมปฏิบัติธรรม คุณธรรมทาง ประชาชน เป้าหมาย หมู่ที่ ๑-๑๒ จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ก.ค.- ส.ค. ๖๗	✓				ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำการ ปฏิบัติธรรมไปใช้ในการดำเนิน ชีวิตประจำวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๕- ๑๓ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ กลุ่มสตรีตำบลบ่อพลอย	จัดอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อให้กลุ่มสมาชิกสตรี สร้างความรู้ ความเข้าใจการทำงานแบบมีส่วน ร่วม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำโครงการไม่ สามารถจัดทำได้ทัน	สำนักปลัด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ่อพลอย	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้ คณะกรรมการและชมรมผู้สูงอายุ บ่อพลอย ได้ความรู้และ ประสบการณ์ จำนวน ๑๐๐ คน	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๙๖๐	๔๐	เม.ย- พ.ค. ๖๗	✓				ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการศึกษาดู งานนำมาพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ให้มีความเข้มแข็งและดำเนินการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ดำเนินการตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๑- ๒๓ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ			๓๓๐,๐๐๐	๒๗๙,๒๔๘	๕๐,๐๔๐		๒	-	-	๒		

กลยุทธ์ /๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อพลอย กรณี เยียวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อช่วยประชาชนผู้ประสบสาธารณ ภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินภายในตำบล บ่อพลอย กรณี เยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย. ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจาก ไม่มีประชาชนประสบสาธารณ ภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินภายใน ตำบลบ่อพลอย กรณี เยียวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด
๒	โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันการเกิดสาธารณภัย	เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันการเกิดสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๑๗,๙๒๐	๒,๐๘๐	มิ.ย - ก.ค. ๖๗	✓				ประชาชนผ่านการอบรมทักษะ การป้องกันการเกิดสาธารณภัย จำนวน ๕๐ คน -ดำเนินโครงการฯเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ			๘๐,๐๐๐	๑๗,๙๒๐	๒,๐๘๐		๑	-	-	๑		

กลยุทธ์ /๕ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการเสริมทักษะการออกกำลังกายทางน้ำ (การลอยตัว ตะโกน โยน ยืน)	เพื่อจัดอบรมเสริมทักษะการออกกำลังกายทางน้ำ (การลอยตัว ตะโกน โยน ยืน)	๒๐,๐๐๐	๑๐,๙๒๐	๙,๐๘๐	พ.ย- ธ.ค.๖๖	✓				นักเรียนที่ผ่านการอบรมเสริมทักษะ การช่วยเหลือเบื้องต้นในการช่วยเหลือตัวเองให้รอดจากการจมน้ำ จำนวน ๕๐ คน -ดำเนินโครงการฯเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๘ มิ.ย.-๓ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๑๐,๙๒๐	๙,๐๘๐		๑	-	-	-		

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อพลอย	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ส.ค- ก.ย.๖๗	✓				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ในการดูแลการมีบุตรเมื่อพร้อม การดูแลครรภ์ตั้งแต่ เริ่มตั้งครรภ์ ตามเป้าหมาย -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างช้าง	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ส.ค- ก.ย.๖๗	✓				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ในการดูแลการมีบุตรเมื่อพร้อม การดูแลครรภ์ตั้งแต่ เริ่มตั้งครรภ์ ตามเป้าหมาย -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านท่าว่า	อุดหนุนสำหรับโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ส.ค- ก.ย.๖๗	✓				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการ ดูแลการมีบุตรเมื่อพร้อม การดูแลครรภ์ ตั้งแต่ เริ่มตั้งครรภ์ ตามเป้าหมาย -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแหวน	อุดหนุนสำหรับโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ส.ค- ก.ย.๖๗	✓				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการ ดูแลการมีบุตรเมื่อพร้อม การดูแลครรภ์ ตั้งแต่ เริ่มตั้งครรภ์ ตามเป้าหมาย -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่าง วันที่ ๑ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม	อุดหนุนสำหรับโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ส.ค- ก.ย.๖๗	✓				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการ ดูแลการมีบุตรเมื่อพร้อม การดูแลครรภ์ ตั้งแต่ เริ่มตั้งครรภ์ ตามเป้าหมาย -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน	อุดหนุนสำหรับโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ส.ค- ก.ย.๖๗	✓				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการ ดูแลการมีบุตรเมื่อพร้อม การดูแลครรภ์ ตั้งแต่ เริ่มตั้งครรภ์ ตามเป้าหมาย -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่าง วันที่ ๑ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน	อุดหนุนสำหรับโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ส.ค- ก.ย.๖๗	✓				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการ ดูแลการมีบุตรเมื่อพร้อม การดูแลครรภ์ ตั้งแต่ เริ่มตั้งครรภ์ ตามเป้าหมาย -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่าง วันที่ ๑ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโพธิ์	อุดหนุนสำหรับโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ส.ค- ก.ย.๖๗	✓				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใน การดูแลการมีบุตรเมื่อพร้อม การ ดูแลครรภ์ตั้งแต่ เริ่มตั้งครรภ์ ตาม เป้าหมาย -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว	อุดหนุนสำหรับโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ส.ค- ก.ย.๖๗	✓				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใน การดูแลการมีบุตรเมื่อพร้อม การ ดูแลครรภ์ตั้งแต่ เริ่มตั้งครรภ์ ตาม เป้าหมาย -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๑๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสิงห์โต	อุดหนุนสำหรับโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ส.ค- ก.ย.๖๗	✓				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใน การดูแลการมีบุตรเมื่อพร้อม การ ดูแลครรภ์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ตาม เป้าหมาย -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๑๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังไพลิน	อุดหนุนสำหรับโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ส.ค- ก.ย.๖๗	✓				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใน การดูแลการมีบุตรเมื่อพร้อม การ ดูแลครรภ์ตั้งแต่ เริ่มตั้งครรภ์ ตาม เป้าหมาย -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๑๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาโล	อุดหนุนสำหรับโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ส.ค- ก.ย.๖๗	✓				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใน การดูแลการมีบุตรเมื่อพร้อม การ ดูแลครรภ์ตั้งแต่ เริ่มตั้งครรภ์ ตาม เป้าหมาย -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๑๒ โครงการ			๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐		๑๒	-	-	-		

กลยุทธ์ /๖ แนวทางการพัฒนาป้องกันการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	จัดรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อ เป้าหมาย หมู่ที่ ๑-๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค- ก.ย. ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจาก จัดกิจกรรมร่วมทำโครงการกับ หน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ	สำนักปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑-๑๒ เป้าหมาย สุนัข แมว จำนวน ๒,๑๑๐ ตัว	๑๒๐,๐๐๐	๗๓,๘๕๐	๔๖,๑๕๐	มี.ค - เม.ย. ๖๗	✓				ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข - แมวครบตามจำนวน ๒,๑๑๐ ตัว - ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ			๑๒๐,๐๐๐	๗๓,๘๕๐	๔๖,๑๕๐		๑	-	-	๑		
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่ ๒ = ๓๖ โครงการ			๑๓,๕๙๙,๖๐๐	๑๒,๑๙๙,๒๔๔	๑,๓๔๒,๓๕๖		๒๖			๑๐		

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)
ในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ /๑ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	จัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. บ่อพลอย จำนวน ๒ ศูนย์ จำนวน ๕ รายการ ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๒. ค่าหนังสือเรียน ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๔๕๑,๓๙๖	๔๑๓,๘๓๘	๓๗,๕๕๘	ม.ค- ก.ย. ๖๗	✓				-ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดฯ เรียบร้อยแล้ว ระหว่าง วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการเส้นทางการเรียนรู้มุ่งสู่ ความเป็นเลิศทางปัญญา	จัดกิจกรรมทางการเรียนรู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ่อพลอย) จำนวน ๒ ศูนย์	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	พ.ค - มิ.ย ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจาก สำรวจความคิดเห็นของ ผู้ปกครองในการเข้าร่วมโครงการ มีน้อย จึงไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การศึกษานอกสถานที่เหมาะสม กับเด็ก	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย - ส.ค. ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากไม่ พร้อมในการศึกษานอกสถานที่	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ			๕๐๑,๓๙๖	๔๑๓,๘๓๘	๘๗,๕๕๘		๑	-	-	๒		

กลยุทธ์ /๓ การพัฒนาสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวันทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง จำนวน ๔๗๐ คนๆ ละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๔๖๔,๐๐๐	๒,๑๖๙,๙๐๐	๑,๒๙๔,๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				-ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้กับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่งฯ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๓,๔๖๔,๐๐๐	๒,๑๖๙,๙๐๐	๑,๒๙๔,๑๐๐		๑	-	-	-		

กลยุทธ์ /๔ การส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา สาธิตการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมพัฒนาส่งเสริมการศึกษา สาธิตการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เม.ษ.- มี.ย ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจาก ผู้ของงบประมาณโครงการ ไม่สามารถจัดโครงการได้	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐		-	-	-	๑		

กลยุทธ์ /๕ การส่งเสริมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา สาธิตการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมพัฒนาส่งเสริมการศึกษา สาธิตการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เม.ษ.- มี.ย ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากผู้ ของงบประมาณโครงการ ไม่สามารถจัดโครงการได้	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐		-	-	-	๑		

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็ก แห่งชาติให้แก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต.บ่อพลอยฯ เช่น จัดเลี้ยงอาหาร เด็ก และเยาวชน ที่เข้าร่วมงานฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ธ.ค ๖๖ - ม.ค ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากขอ การสนับสนุนอาหารจาก ภาคเอกชนในพื้นที่	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานพิธีประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมอำเภอ บ่อพลอย	อุดหนุนการจัดงานพิธี ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมอำเภอ บ่อพลอย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	พ.ย - ธ.ค. ๖๖	✓				ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับการ จัดงานพิธี ประเพณี ศาสนาและ วัฒนธรรมอำเภอบ่อพลอย เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ			๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		๑	-	-	๑		

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร และ ฟังธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	ธ.ค ๖๖ - ม.ค ๖๗				✓	ได้ร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม เป็นสิริมงคลกับ ผู้เข้าร่วม ตามวัตถุประสงค์ - ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการนารักอย่างไทยจิตใจ งดงาม	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และ จริยธรรมและมารยาทไทยให้กับ ประชาชน เด็ก และเยาวชน จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย - ส.ค. ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการไม่ สามารถดำเนินการได้ทันตามเวลา	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมตำบล	จัดกิจกรรมวัฒนธรรมตำบล จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย - ส.ค. ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบทำโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ			๗๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๕๙,๕๐๐		-	-	-	๓		
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ ๓ = ๑๑ โครงการ			๔,๑๓๕,๓๙๖	๒,๖๒๔,๒๓๘	๑,๕๑๑,๑๕๘		๓	-	-	๘		

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)
ในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ /๑ การพัฒนาอนุรักษ์ พื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน้อมอง	จัดกิจกรรมประกวดการรักษาความ สะอาดในชุมชนหมู่ที่ ๑ - ๑๒	๘๐,๐๐๐	๓๐,๑๕๐	๔๙,๘๕๐	ธ.ค ๖๖ - ม.ค ๖๗	✓				ชุมชนได้เข้าร่วมการประกวดการ รักษาความสะอาดในชุมชนหมู่ที่ ๑ - ๑๒ - ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๙ ก.พ.-๑๖ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการตำบลไร้มลพิษ รณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง	ส่งเสริมประชาชนให้ความรู้ ในการ แยกชนิดของขยะ หมู่ที่ ๑ - ๑๒	๖๐,๐๐๐	๔๑,๓๙๘	๑๘,๖๐๒	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓				ประชาชนได้รับความรู้ในการ คัดแยกชนิดของขยะเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ			๑๔๐,๐๐๐	๗๑,๕๔๘	๖๘,๔๕๒		๒	-	-	-		

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักดี รักษ์พื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ สีเขียว จำนวน ๑๐๐ คน จำนวนต้นไม้ที่ปลูก ๑๐๐ ต้น	๑๐,๐๐๐	๕,๒๙๐	๔,๗๑๐	มิ.ย - ก.ค. ๖๗	✓				ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตาม วัตถุประสงค์ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐	๕,๒๙๐	๔,๗๑๐		๑	-	-	-		

กลยุทธ์ /๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะสวนสุขภาพสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวบึงอีหมัน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างช้าง	เพื่อปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ๑ แห่ง - ปรับปรุงห้องน้ำ ๑ หลัง - ปรับปรุงศาลาพักผ่อน ๗ หลัง - ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงอีหมัน	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	มิ.ย - ก.ค. ๖๗	✓				ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงอีหมัน เรียบร้อยแล้ว ระหว่าง วันที่ ๑๘ - ๒๔ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		๑	-	-	-		
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ ๔ = ๔ โครงการ			๕๐๐,๐๐๐	๔๒๕,๘๓๘	๗๔,๑๖๒		๔	-	-	-		

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)
ในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ /๑ การส่งเสริมอาชีพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการจัดการฝึกอบรมทักษะ การประกอบอาชีพตามถนัด	จัดอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ จำนวน ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑๖,๕๘๐	๑๓,๔๒๐	พ.ย - ธ.ค. ๖๖	✓				ผู้เข้าร่วมอบรมมีอาชีพเสริมเพิ่ม รายได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๑๖,๕๘๐	๑๓,๔๒๐		๑	-	-	-		

กลยุทธ์ /๒ การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวภายในตำบลบ่อพลอย	จัดทำประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในตำบลบ่อพลอย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากมี การประชาสัมพันธ์ ทางหน้า เว็บไซต์	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		-	-	-	๑		

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจาก เกษตรประจำตำบลมีการเปลี่ยน คนทำงานในโครงการ	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		-	-	-	๑		
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ที่ ๕ = ๓ โครงการ			๗๐,๐๐๐	๑๖,๕๘๐	๕๓,๔๒๐		๑	-	-	๒		

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)
ในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ /๑ การพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาของตำบล	จัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำทบทวน แผนพัฒนาของตำบล ให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการประชาคมและการ แสดงความคิดเห็น หมู่ที่ ๑ - ๑๒	๓๐,๐๐๐	๑๐,๓๔๐	๑๙,๖๖๐	เม.ย.- พ.ค. ๖๗	✓				ประชาชนเข้าร่วมจัดทำทบทวน แผนพัฒนาของตำบล เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ตามประกาศ สัดส่วน จำนวน ๘๐ คน -ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ความรักชาติ ที่มีสถาบันพระมหา ษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๖๕๐	๒,๓๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	✓				บรรลุตามวัตถุประสงค์แสดงถึง การจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหาร (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณี คณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้ มีการเลือกตั้งใหม่ ฯลฯ)	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจาก ไม่มีการเลือกตั้ง หรือมีตำแหน่ง ที่ว่าง	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ			๑๒๐,๐๐๐	๒๗,๙๙๐	๙๒,๐๑๐		๒	-	-	๑		

กลยุทธ์ /๒ การพัฒนาบุคลากรและองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจริต	จัดอบรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ การต่อต้านการทุจริต ให้คณะ ผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้าง	๓๐,๐๐๐	๑๐,๓๔๐	๑๙,๖๖๐	ก.พ.- มี.ค. ๖๗	✓				ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และมี จิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ -ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำ ท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้าง	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	มี.ค. -พ.ค. ๖๗				✓	เนื่องจากโอนลดไปดำเนินการ โครงการที่เร่งด่วน	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบล	จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบล	๒๐,๐๐๐	๑๓,๕๗๕	๖,๔๒๕	ก.พ - มี.ค. ๖๗	✓				ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ตามวัตถุประสงค์ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ -ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๒ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จำนวน ๔๐ คน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ก.พ.- มี.ค. ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจาก ร่วมทำโครงการอื่นไปแล้ว	สำนักปลัด
๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - เม.ย ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจาก ขาดทรัพยากรที่สำคัญๆในการทำ โครงการ	กองคลัง
รวม ๕ โครงการ			๗๒๕,๐๐๐	๒๓,๙๑๕	๗๐๑,๐๘๕		๒	-	-	๓		

กลยุทธ์ /๓ การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐ ภาคเอกชนหน่วยงานอื่น ๆ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐ <u>โอนเพิ่ม</u> ๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	พ.ค.- มี.ค. ๖๗	✓				ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการฯ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มี.ย. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐		๑	-	-	-		

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบกองทุนประกันสังคม ของ ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มการ ครองชีพฯลฯ	๗๐,๐๐๐	๕๗,๖๖๐	๑๒,๓๔๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม เรียบร้อย แล้ว ระหว่างวันที่ ๑๕ ต.ค ๖๖ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สมทบกองทุนทดแทนประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อคุ้มครองแก่ลูกจ้าง	๑๐,๐๐๐	๑,๓๘๓	๘,๖๑๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน เรียบร้อย แล้ว ระหว่างวันที่ ๑๕ ต.ค ๖๖ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	เงินสำรองจ่าย	ช่วยเหลือประชาชน กรณีฉุกเฉินที่มี เหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย	๖๕๘,๐๐๐ <u>โอนเพิ่ม</u> ๒๐๐,๐๐๐	๖๖๗,๒๓๐	๑๙๐,๗๗๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสำรอง จ่าย เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๕ ม.ค - ๑๕ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	สมทบหลักประกันสุขภาพ โดยการสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๑๖๓,๘๔๕	๑๖๓,๘๔๕	๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	✓				ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๕ ๑๘ ม.ค ๖๗	สำนักปลัด

๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๕	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ในอัตราร้อยละ ๕ ของเงินเดือน	๓๗,๔๘๘	๓๗,๔๘๘	๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				ดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยค่า ครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๐ ต.ค ๖๖ - ๒๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบ กองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.) เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๐ ต.ค ๖๖ - ๒๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ			๑,๕๗๙,๓๓๓	๑,๓๖๗,๖๐๖	๒๑๑,๗๒๗		๖	-	-	-		
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ ๖ = ๑๕ โครงการ			๒,๔๕๙,๓๓๓	๑,๕๕๔,๕๑๑	๑,๐๐๔,๘๒๒		๑๑	-	-	๔		
รวมโครงการประจำปี ๒๕๖๗ ทั้งสิ้น ๘๔ โครงการ			๒๕,๕๑๔,๓๒๙	๒๐,๖๑๒,๔๑๑	๔,๘๙๓,๙๑๘		๕๘	-	-	๒๖		
							สรุปผลรวม					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ		=	๕๘	โครงการ	
							อยู่ระหว่างดำเนินการ		=	-	โครงการ	
							ยังไม่ได้ดำเนินการ		=	-	โครงการ	
							ยกเลิก		=	๒๖	โครงการ	

รายการคำวัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริมนม)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๓ กลยุทธ์ /การพัฒนาสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน พุฒการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	คำวัสดุ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ (ศพด.) จำนวน ๒ ศูนย์ และ (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง	๑,๐๙๕,๙๒๔	๑,๐๕๙,๓๕๙.๗๐	๓๖,๕๖๕.๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๑ รายการ			๑,๐๙๕,๙๒๔	๑,๐๕๙,๓๕๙.๗๐	๓๖,๕๖๕.๓๐		๑	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ			๑,๐๙๕,๙๒๔	๑,๐๕๙,๓๕๙.๗๐	๓๖,๕๖๕.๓๐		๑	-	-	-		

รายการค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	เก้าอี้ สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน	จัดซื้อเก้าอี้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ขนาด ๖๒ x ๖๙ x ๙๔ ซม. จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ ปฏิบัติงาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ พ.ย ๖๖	สำนักปลัด
๒	เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๒๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๐๐	ก.พ.- มี.ค. ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๓	เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๘๓,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.พ.- มี.ค. ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๔	โต๊ะหมู่บูชา	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ หน้า ๙ พร้อมโต๊ะ กราบคุกเข่า จำนวน ๑ ชุด	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	๑๐๐	ก.ค - ส.ค ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๘ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๕	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ขนาด ๖๒ x ๖๙ x ๙๔ ซม. จำนวน ๓ ตัว	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๐	ต.ค - พ.ย. ๖๖	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ ปฏิบัติงาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ พ.ย ๖๖	กองคลัง
๖	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๒๐๐	๑๒,๐๐๐	๑,๒๐๐	พ.ค. - มี.ย. ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๓ มี.ย. ๖๗	กองคลัง
รวม ๖ รายการ			๑๕๒,๔๐๐	๑๔๙,๙๐๐	๒,๕๐๐		๖	-	-	-		

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๒	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อน ขนาด ๑๑๘*๔๐*๘๘ ซม. จำนวน ๒ ตู้	๙,๘๐๐	๙,๘๐๐	๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๓	พัดลมติดผนัง	จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว	๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๓ รายการ			๔๘,๙๐๐	๔๘,๙๐๐	๐		๓	-	-	-		

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	ตู้เก็บเอกสาร	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดช่องใส่แฟ้ม ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๐๐๐	๙,๘๐๐	๑,๒๐๐	พ.ค. - มี.ย. ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๓ มี.ย. ๖๗	กองช่าง
รวม ๑ รายการ			๑๑,๐๐๐	๙,๘๐๐	๑,๒๐๐		๑	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น ๑๐ รายการ			๒๑๒,๓๐๐	๒๐๘,๖๐๐	๓,๗๐๐		๑๐	-	-	-		

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ตามมาตรฐานราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖ - ธ.ค. ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ พ.ย ๖๖	สำนักปลัด
๒	คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง มาตรฐานราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖ - ธ.ค. ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๘ พ.ย - ๓ ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ *	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖ - ธ.ค. ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ พ.ย ๖๖	กองคลัง
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่องมาตรฐานราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	พ.ค - มิ.ย ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๔ -๙ มิ.ย ๖๗	กองคลัง
รวม ๔ รายการ			๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๐		๔	-	-	-		

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	เครื่องพิมพ์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง มาตรฐานราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ ปฏิบัติงาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ พ.ย ๖๖	สำนักปลัด
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ ปฏิบัติงาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ พ.ย ๖๖	สำนักปลัด
รวม ๒ รายการ			๒๔,๑๐๐	๒๔,๑๐๐	๐		๒	-	-	-		

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ ปฏิบัติงาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ พ.ย ๖๖	กองช่าง
รวม ๑ รายการ			๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐		๑	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น ๗ รายการ			๑๕๒,๑๐๐	๑๕๒,๑๐๐	๐		๗	-	-	-		

๓. ครุภัณฑ์การศึกษา

๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โต๊ะและเก้าอี้เด็ก อนุบาล	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เด็กอนุบาล โฟมเมก้า จำนวน ๑ ชุด	๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๐	ก.พ - มี.ค ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๑ รายการ			๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๐		๑	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ			๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๐		๑	-	-	-		

๔. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	เครื่องตัดหญ้า แบบ สะพายชนิดข้อแข็ง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพายชนิด ข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	ส.ค - ก.ย. ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ ก.ย ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๑ รายการ			๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐		๑	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ			๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐		๑	-	-	-		

๕. ครุภัณฑ์โรงงาน

๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพและองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	เครื่องเป่าลมสะพายหลัง	จัดซื้อเครื่องเป่าลมสะพายหลัง จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๐	ส.ค - ก.ย. ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ ก.ย ๖๗	สำนักปลัด
รวม ๑ รายการ			๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๐		๑	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ			๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๐		๑	-	-	-		

๖. ครุภัณฑ์สำรวจ

๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพและองค์กร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	เทปวัดระยะ	จัดซื้อเทปวัดระยะ แบบสแตนเลส ความยาว ๑๐๐ เมตร	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	พ.ค.- มิ.ย. ๖๗	✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๒ มิ.ย. - ๑๙ มิ.ย ๖๗	กองช่าง
รวม ๑ รายการ			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐		๑	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐		๑	-	-	-		
รวมค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ทั้งสิ้น ๒๒ รายการ			๑,๕๑๓,๐๒๔	๑,๔๗๒,๗๖๐	๔๐,๒๖๔	สรุปผลรวม						
						ดำเนินการเสร็จแล้ว = ๒๒ รายการ						
						อยู่ระหว่างดำเนินการ = - รายการ						
						ยังไม่ได้ดำเนินการ = - รายการ						
						ยกเลิก = - รายการ						

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์
ตามแผนการดำเนินงาน และตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โครงการ/ กิจกรรมจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ ที่กันเงิน ใช้เงินเหลือจ่าย (แบบก่องนี้ผูกพัน)และใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

โครงการ/กิจกรรมในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันเงินเพื่อดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ /๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการเจาะบ่อบาดาล กลุ่มบ้านสับเกลี้ยง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน	เจาะบ่อบาดาล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๘ ตรม. ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๐	ต.ค -พ.ย ๖๖	✓				มีบ่อบาดาล จำนวน ๑ แห่ง -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๙ ต.ค.- ๒๗ พ.ย. ๖๖	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ			๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๐		๑	-	-	-		

กลยุทธ์ /๒ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น กลุ่มบ้านปัญญา โพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสิงห์โต	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตรม. ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ต.ค -พ.ย ๖๖	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๙ ต.ค.- ๒๗ พ.ย. ๖๖	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างซุ่มประตูเข้า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม	ก่อสร้างซุ่มประตู ขนาดกว้าง ๗ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	ต.ค -พ.ย ๖๖	✓				ซุ่มประตูเข้าหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๙ ต.ค.-๒๗ พ.ย.๖๖	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น ท่าว่า - ไร่สิงห์ทอง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าว่า	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๓๖ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ๐.๕๐ ม.	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ต.ค -พ.ย ๖๖	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ เส้น -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๙ ต.ค.-๒๗ พ.ย.๖๖	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๔	โครงการก่อสร้าง คสล. เส้นบึงอิหมัน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างช้าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตรม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ต.ค -พ.ย ๖๖	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๙ ต.ค-๒๗ พ.ย.๖๖	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างวัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตรม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ต.ค -พ.ย ๖๖	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๙ ต.ค-๒๗ พ.ย.๖๖	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้น ศาลเจ้า - บึงหัวแหวน) หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแหวน องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อ พลอย จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตรม. ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑,๖๑๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	ต.ค -พ.ย ๖๖	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๙ ต.ค-๒๗ พ.ย.๖๖	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้น เขาเขียว - ทุ่งมั่งกะหระ) หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว องค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๖๗๐ ตรม. ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๐๘๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	ต.ค -พ.ย ๖๖	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๙ ต.ค-๒๗ พ.ย.๖๖	กองช่าง
รวม ๗ โครงการ			๕,๓๐๑,๐๐๐	๔,๓๗๒,๐๐๐	๙๒๙,๐๐๐		๗	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ			๕,๔๖๙,๐๐๐	๔,๕๔๐,๐๐๐	๙๒๙,๐๐๐		๘					
รวมโครงการกันเงินฯ ทั้งสิ้น ๘ โครงการ			๕,๔๖๙,๐๐๐	๔,๕๔๐,๐๐๐	๙๒๙,๐๐๐	สรุปผลรวม						
							ดำเนินการเสร็จแล้ว = ๘ โครงการ					
							ยกเลิก = - โครงการ					

โครงการ/กิจกรรม ที่ใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (แบบก่อหนี้ผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ /๒ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายทรงธรรม สุดใจ - บ้านนางจำปา ไชยกุล หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสิงห์โต	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตรม	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๔,๕๐๐	๕๐๐	ก.ย -พ.ย ๖๗	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.ย.- ๒๕ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางยู) พร้อมวางท่อ คสล. และงานทางเดิน คสล. องค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อพลอย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. ระยะทาง ๗๒ ม. ขนาดท่อ คสล. ๐.๖๐ ม. ยาว ๖ ม. ทางเดิน คสล.มีพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตรม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	๕๐๐	ต.ค -พ.ย ๖๗	✓				มีรางระบายน้ำ คสล. ที่ระบาย น้ำไม่ให้เกิดน้ำขัง -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. - ๒๙ พ.ย ๖๗	กองช่าง
๓	โครงการเทาดคอนกรีต เสริมเหล็ก ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน	เทาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อลอด เหลี่ยม ขยายความกว้างข้างละ ๑ ม. -ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	ต.ค -พ.ย ๖๗	✓				เทาดคอนกรีตเสริมเหล็กท่อ ลอดเหลี่ยม ป้องกันกัดเซาะ สะพาน จำนวน ๑ แห่ง -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.- ๑๔ พ.ย ๖๗	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ การ องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อพลอย	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๓ ห้อง รวมพื้นที่ใช้สอยไม่ น้อยกว่า ๔๐.๕๐ ตรม.	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	ต.ค -พ.ย ๖๗	✓				ได้ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 ห้อง -ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.- ๑๔ พ.ย ๖๗	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ อาคารอเนกประสงค์ องค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อพลอย	ปรับปรุงห้องเก็บของ ขนาดกว้าง ๑๖ ม. ยาว ๑๘ ม.มีพื้นที่ใช้สอยไม่ น้อยกว่า ๒๘๘ ตรม.	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๕๐๐	๕๐๐	ต.ค -พ.ย ๖๗	✓				ได้ปรับปรุงห้องเก็บของอาคาร อเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.- ๒๙ พ.ย ๖๗	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๖	โครงการวางท่อเมนประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน	วางท่อเมนประปา ขนาดท่อ PVC ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๔๐๐ ม.	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐	ต.ค -พ.ย ๖๗	✓				ประชาชน ร้อยละ ๘๐ มีน้ำ อุปโภค บริโภค -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค-๑๔พ.ย.๖๗	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างซุ่มประตูเข้า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวเหวน	ก่อสร้างซุ่มประตูเข้าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๑๐ ม. สูง ๖ ม.	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ฟังพอใจ มีซุ่มประตูเข้าหมู่บ้าน -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค-๒๙ ธ.ค.๖๗	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างซุ่มประตูเข้า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน	ก่อสร้างซุ่มประตูเข้าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๑๐ ม. สูง ๖ ม.	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ฟังพอใจ มีซุ่มประตูเข้าหมู่บ้าน -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค-๒๙ ธ.ค.๖๗	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างซุ่มประตูเข้า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน	ก่อสร้างซุ่มประตูเข้าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๑๐ ม. สูง ๖ ม.	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ฟังพอใจ มีซุ่มประตูเข้าหมู่บ้าน -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค-๒๙ ธ.ค.๖๗	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างซุ่มประตูเข้า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโพธิ์	ก่อสร้างซุ่มประตูเข้าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๑๐ ม. สูง ๖ ม.	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ฟังพอใจ มีซุ่มประตูเข้าหมู่บ้าน -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค-๒๙ ธ.ค.๖๗	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างซุ่มประตูเข้า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว	ก่อสร้างซุ่มประตูเข้าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๗ ม. สูง ๕.๕๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ฟังพอใจ มีซุ่มประตูเข้าหมู่บ้าน -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค-๒๙ ธ.ค.๖๗	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างซุ่มประตูเข้า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสิงหิโต	ก่อสร้างซุ่มประตูเข้าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๑๐ ม. สูง ๖ ม.	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ฟังพอใจ มีซุ่มประตูเข้าหมู่บ้าน -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค-๒๙ ธ.ค.๖๗	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑๓	โครงการก่อสร้างขุมประตูเข้า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาโล	ก่อสร้างขุมประตูเข้าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๑๐ ม. สูง ๖ ม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				ประชาชน ร้อยละ ๘๐ พึงพอใจ มีขุมประตูเข้าหมู่บ้าน -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.-๒๙ ธ.ค.๖๗	กองช่าง
รวม ๑๓ โครงการ			๒,๘๕๕,๐๐๐	๒,๘๕๒,๐๐๐	๓,๐๐๐		๑๓	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ			๒,๘๕๕,๐๐๐	๒,๘๕๒,๐๐๐	๓,๐๐๐		๑๓					
รวมโครงการเงินเหลือจ่าย ทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ			๒,๘๕๕,๐๐๐	๒,๘๕๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	สรุปผลรวม						
							ดำเนินการเสร็จแล้ว = ๑๓ โครงการ					
							ยกเลิก = - โครงการ					

โครงการ/กิจกรรม ที่ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (แบบก่อนนี้ผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ /๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการเจาะบ่อบาดาล กลุ่มเขาถ้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อพลอย	เจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ ๑4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย -ต.ค ๖๗	✓				มีบ่อบาดาล จำนวน ๑ แห่ง -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๗ ก.ย.- ๒๑ ต.ค ๖๗	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างหอดังเหล็ก ประปาหมู่บ้าน กลุ่มบ้าน นายสุชาติ เหมือนไข หมู่ที่ ๓ บ้านท่าว่า	ก่อสร้างหอดังเหล็ก ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. สูง ๑๑ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย -พ.ย ๖๗	✓				มีหอดังเหล็กประปาหมู่บ้าน เพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๐ ก.ย.- ๘ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๓	โครงการเจาะบ่อบาดาล กลุ่มข้างวัดบึงหัวแหวน หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแหวน	เจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ ๑๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย -ต.ค ๖๗	✓				มีบ่อบาดาล จำนวน ๑ แห่ง -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๗ ก.ย. ๖๗ - ๒๑ ต.ค. ๖๗	กองช่าง
๔	โครงการเจาะบ่อบาดาล กลุ่ม บ้านนายวิเชียร เชียงกา - กลุ่ม บ้านนายสมิง ชำนาญป่า หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน	เจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ ๑๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย -ต.ค ๖๗	✓				มีบ่อบาดาล จำนวน ๒ แห่ง -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๓ ก.ย. ๖๗ - ๑๗ ต.ค. ๖๗	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างหอดังเหล็ก ประปาหมู่บ้าน กลุ่มบ้านนางสง่า เนียมหอม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน	หอดังเหล็กประปาหมู่บ้าน ขนาด ความจุ ๑๐ ลบ.ม. สูง ๑๑ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย -พ.ย ๖๗					มีหอดังเหล็กประปาหมู่บ้าน เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่๑๐ ก.ย. - ๘ พ.ย. ๖๗	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๖	โครงการเจาะบ่อบาดาล กลุ่มหน้า ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้าน เขาเขียว	เจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ Ø4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ก.ย - ต.ค ๖๗				✓	ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจาก ได้รับจัดสรรจากกรมทรัพยากร น้ำบาดาล ดำเนินการเจาะให้	กองช่าง
รวม ๖ โครงการ			๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		๕	-	-	๑		

กลยุทธ์ /๒ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นเก็ดหิน หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อพลอย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๒ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	ก.ย - พ.ย ๖๗	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.ย.- ๒๕ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบบึงอิหมัน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างช้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๕ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	ก.ย - พ.ย ๖๗	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.ย.- ๒๕ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบบึงหัวแหวน หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแหวน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๐	ก.ย - พ.ย ๖๗	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๑ ก.ย.- ๑๙ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบึงหล่ม - เสาหงส์ หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๙ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	ก.ย - พ.ย ๖๗	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๑ ก.ย.- ๑๙ พ.ย. ๖๗	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบึงหล่ม - เขาแดง หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๔๖๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๘๔ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๐	ก.ย -ธ.ค ๖๗	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒ ต.ค. - ๓๐ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นห้วยแก้ว - เสาหงส์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโพธิ์	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๕ ตรม. ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	ก.ย -พ.ย ๖๗	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๑ ก.ย.- ๑๙ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นเขาเขียว - สระตาโล หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔๙ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๔ ตรม.ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	ก.ย -พ.ย ๖๗	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.ย.- ๒๕ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นเขาสิงห์โต - หนองเข้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสิงห์โต	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๔ ตรม. ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	ก.ย -พ.ย ๖๗	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๑ ก.ย.-๑๙ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น รูดงคสถาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังไพลิน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๑๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๖ ตรม. ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	ก.ย -พ.ย ๖๗	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๑ ก.ย. - ๑๙ พ.ย. ๖๗	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโกรกมะตูม หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาโล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔๙ ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๔ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	ก.ย - พ.ย ๖๗	✓				มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๑ ก.ย. - ๑๙ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง แยกบ้านท่าว่า - หอนางแดง - เชื่อมบ่อพลอย - นาพระยา หมู่ที่ ๓ บ้านท่าว่า	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๖๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๐๐ ตรม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	ก.ย - พ.ย ๖๗	✓				ได้ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๑ เส้น -ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๕ ก.ย.- ๘ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
รวม ๑๑ โครงการ			๖,๓๐๗,๐๐๐	๖,๓๐๗,๐๐๐	๐		๑๑	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ			๘,๑๐๗,๐๐๐	๗,๙๐๗,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		๑๖			๑		
รวมโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ			๘,๑๐๗,๐๐๐	๗,๙๐๗,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สรุปผลรวม						
							ดำเนินการเสร็จแล้ว = ๑๖ โครงการ					
							ยกเลิก = ๑ โครงการ					

ที่ ๒/๒๕๖๗

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๖๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เลขที่รับ ๒๕๖๒
วันที่ ๒/๑๒/๖๗
นายก อบต.บ่อพลอย

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามผลการดำเนินโครงการและครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงานและตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินโครงการและครุภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการและครุภัณฑ์ ตามแผนดำเนินงาน และตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการและครุภัณฑ์ตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงขอส่งรายงานผลการติดตามผลการดำเนินโครงการและครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน และตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เรียน นายก อบต.บ่อพลอย

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ พักขำ)

สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ ๔

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

-ตรวจสอบและพิจารณาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

และรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๑/๑๒/๖๗

นางสาววรรณ เชื้องาม

หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางสาววรรณ เชื้องาม

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

(นายสนอง วิเศษสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย



งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย