



รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนดำเนินงาน และตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ : ๐๓๔-๕๑๐๘๔๘

www.borphoi.go.th



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพลอย อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพลอย

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๘๔ โครงการ

(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๘๔ โครงการ / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน - โครงการ)

๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒๘	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๒๘ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๒๑	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๒๑ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๓๕	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๓๕ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๗
๑.๔ ยกเลิก	จำนวน -	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = - โครงการ)	

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๒๗,๘๑๔,๘๙๐ บาท

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๗,๘๑๔,๘๙๐ บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๙,๗๓๘,๔๑๔.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๑

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๙,๗๓๘,๔๑๔.๘๐ บาท)

๒. โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ

(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการฯ จำนวน ๒ โครงการ)

๒.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน -	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = - โครงการ)	
๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๑ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
๒.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๑	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๑ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
๒.๔ ยกเลิก	จำนวน -	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = - โครงการ)	

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๙,๔๕๐,๐๐๐ บาท

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๙,๔๕๐,๐๐๐ บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน ๖,๖๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๙

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๖,๖๙๐,๐๐๐ บาท)

๓. โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ

(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ใช้จ่ายเงินสะสม แบบกึ่งหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ โครงการ)

๒.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑ โครงการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๑ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑ โครงการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๑ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
๒.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน - โครงการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = - โครงการ)	
๒.๔ ยกเลิก	จำนวน - โครงการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = - โครงการ)	

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน ๑,๒๐๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๘

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑,๒๐๙,๐๐๐ บาท)

๔. รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ

(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ รายการ)

๒.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๗ รายการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๗ รายการ)	คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๖
๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๒ รายการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๒ รายการ)	คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓
๒.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๖ รายการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๖ รายการ)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐
๒.๔ ยกเลิก	จำนวน - รายการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = - รายการ)	

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑,๔๙๓,๘๖๖ บาท

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑,๔๙๓,๘๖๖ บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน ๗๗๑,๖๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๕

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๗๑,๖๕๑ บาท)

๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการ และการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการตามโครงการฯ

๓.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๘๔ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๘ โครงการ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๕ โครงการ และยกเลิก จำนวน - โครงการ โดยมีหลายโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องจะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณฯ

๓.๓ การดำเนินโครงการกรณีที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒ โครงการซึ่งยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

๓.๔ การดำเนินโครงการกรณีใช้จ่ายเงินสะสมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒ โครงการซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ

๔. ปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงาน

ไม่มี

๕. ความเห็น และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

๕.๑ ความเห็น

- ๑) การอธิบายในรายละเอียดของการดำเนินงาน ของแต่ละสำนัก / กอง ต่อที่ประชุมยังไม่ค่อยชัดเจน
- ๒) จากการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ แต่ละสำนัก / กอง มีผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างดีแล้ว งานและภารกิจบางกิจกรรม / โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จเพื่อความเจริญของท้องถิ่น
- ๓) หากดูจากผลการดำเนินงานตามที่เสนอ บุคลากรยังขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
- ๔) การดำเนินงานในแต่ละโครงการ / กิจกรรม มีความล่าช้า และยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
- ๕) หากดูจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรก ถือว่าการปฏิบัติงานยังมีความล่าช้ามาก

๕.๒ ข้อเสนอแนะ

- ๑) สำนัก / กอง อื่น ๆ บางส่วนราชการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ดีแล้ว และบางส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผนฯขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ทันต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อจะได้ไม่เกิดการกันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
- ๒) โครงการบางประเภท ที่สามารถแบ่งงวดงานได้ ควรแบ่งงวดงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
- ๓) การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ขอให้เตรียมความพร้อมในการอธิบาย สรุปผล และการนำเสนอผลการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ๔) โครงการ / ครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะดำเนินการ ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาจะได้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้
- ๕) โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ควรดำเนินการทันที เนื่องจากช่วง ๖ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากมีภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วน จะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา
- ๖) ควรปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น
- ๗) ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ให้กับข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับทราบและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ๘) การดำเนินงานของสำนักช่าง เรื่องการจัดทำ Bar Chart ขอให้เขียนแผนการดำเนินงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ

หมายเหตุ : สำหรับโครงการ / กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนั้น หมายความว่า โครงการ / กิจกรรมนั้น จะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา การให้บริการสาธารณะ เช่น เรื่องของอาหารเสริม (นม) , อาหารกลางวัน , การจ่ายเบี้ยต่าง ๆ การให้บริการด้านสาธารณสุข และด้านสวัสดิการสังคม เป็นต้น

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการก่อสร้างหอดัง เหล็กประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านกลุ่มนายเกีย สุขรูป หมู่บ้าน ๙ บ้านเขา เขียว	ขนาดหอดังเหล็กประปา หมู่บ้าน ความจุ 10 ลบ.ม. สูง 11 เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐					←	→								✓			ขั้นตอนการ ก่อสร้างฯ	กองช่าง
๒	โครงการเจาะบ่อบาดาล หน้าศาลาอเนกประสงค์ โรงผลิตน้ำดื่มประชารัฐ หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม	บ่อบาดาล ขนาด ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ซีเมนต์ ๒ แรงแม้	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐					←	→								✓			ขั้นตอนการ ก่อสร้างฯ	กองช่าง
๓	โครงการเปลี่ยนหอดังเหล็ก ประปาหมู่บ้าน บริเวณ โรงเรียนบ้านบึงหัวแวน หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแวน	เปลี่ยนหอดังเหล็ก ขนาด ความจุ ๑๐ ลบ.ม. สูง ๑๑ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐					←	→								✓			ขั้นตอนการ ก่อสร้างฯ	กองช่าง
รวม ๓ โครงการ			๙๗๐,๐๐๐	๙๖๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๒				
						← → = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ			
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงอีหมัน (ต่อ) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างช้าง	ขนาดซุ้มป้ายแหล่งท่องเที่ยวบึงอีหมัน กว้าง ๖ เมตร สูง ๕ เมตร พร้อมปรับ พื้นที่ขนาด ๔๐x๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๕๐๐	๕๐๐	←		→										✓				ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ			๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๕๐๐	๕๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๑							
						↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ	
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการต่อเติมลานอเนกประสงค์ (ที่สาธารณะ) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างช้าง	กว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐							←————→						✓		ดำเนินการช่วงเดือน เม.ษ. - ก.ค ๒๕๖๘	กองช่าง		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายทรงธรรม สุดใจ - บ้านนางจำปา ไชยกุล หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสิงห์โต	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐							←————→						✓		ดำเนินการช่วงเดือน เม.ษ. - ก.ค ๒๕๖๘	กองช่าง		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นแก้งจัน หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อพลอย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐							←————→						✓		ดำเนินการช่วงเดือน เม.ษ. -ก.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างวัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๕๐๐	๕๐๐				←————→				←-----→					✓			ขั้นตอนการก่อสร้างฯ	กองช่าง	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านนายนาม คำภิมาบุตร หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐														✓		ดำเนินการช่วงเดือน เม.ษ. -ก.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านป่าเลียง - บ้านนายเผื่อ เหมือนอ้อย หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโพธิ์	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ,. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ,.	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๕๐๐	๕๐๐													✓			ขั้นตอนการก่อสร้างฯ	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา ปิดตะแกรงเหล็ก เส้นทางบ้านนายสุชิน ปานพิมพ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังไพลิน	ท่อขนาดกว้าง ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร	๓๒๐,๐๐๐	๐	๓๒๐,๐๐๐														✓		ดำเนินการช่วงเดือน เม.ษ. -ก.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังกลุ่มบ้านนายฐานะ สืบศักดิ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาโล	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐													✓			ปรับปรุงถนนลูกรังจำนวน ๑ เส้น	กองช่าง

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ
- (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๙	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง กลุ่มบ้านนายเปี้ยก วันเจริญสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาโล	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๒๕๐ ตรม.	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๕๐๐				←	←	→							✓				ปรับปรุงถนน ลูกรัง จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
รวม ๙ โครงการ			๕,๔๐๐,๐๐๐	๑,๐๗๘,๐๐๐	๗๒๑,๕๐๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๒	๒	๕			
						←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและการจัดให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟเดี่ยว ส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังไพลิน	จำนวน ๔๒ ดวง ๑. เส้นทางวัดหนอง ย่างช้าง - ทศพลพาร์ม ๒. เส้นทางทศพลพาร์ม บ้านบึงพยอม	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐						←	→							✓			ขั้นตอนการ ก่อสร้างฯ	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง (โซล่า เซลล์) หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม	จำนวน ๑๐ จุด	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐						←	→							✓			ขั้นตอนการ ก่อสร้างฯ	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์ระบบ ประปาหมู่บ้าน พร้อมเปลี่ยน ซีมเมอร์ส หมู่ที่ ๓ บ้านท่าว่า	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ระบบ พร้อมเปลี่ยน ซีมเมอร์ส จำนวน ๓ จุด (๑)บ่อบ้านนายประยงค์ (๒)บ่อบ้านนางกัญญา นันท์ (๓)บ่อกรม ทรัพยากรน้ำบาดาล	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐						←	→							✓			ขั้นตอนการ ก่อสร้างฯ	กองช่าง
รวม ๓ โครงการ			๗๑๐,๐๐๐	๗๐๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	←→									= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน				๓				
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ ๑ = ๑๖ โครงการ			๗,๔๑๐,๐๐๐	๓,๐๘๓,๕๐๐	๗๒๖,๐๐๐	←→									= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง			๓	๗	๕			

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และการส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัว

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ขอโครงการ			
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและบ้านผู้ด้อยโอกาส	ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและบ้านผู้ด้อยโอกาสในตำบลบ่อพลอย	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐						←	←	→							✓			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการบ้านของฉันทน์เป็นจริง	บ้านผู้ด้อยโอกาสในตำบลบ่อพลอย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐							←										✓		ดำเนินการช่วงตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชีวิตสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลบ่อพลอย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐						←	←	→							✓			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมสูงวัยตำบลบ่อพลอย	พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมสูงวัย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐								←	→								✓		ดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ
๕	โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	←	←	→												✓			เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ของกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย	อุดหนุนตามภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	←	←	→												✓			เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัดฯ	
รวม ๖ โครงการ			๔๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๒	๒	๒					
						← → = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและการส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัว

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ	
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการจัดกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ครอบครัวในชุมชนตำบลบ่อพลอย	จัดกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ครอบครัว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐														✓		ดำเนินการช่วงเดือน เม.ย - ส.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการหมู่บ้านอยู่หน้าบ้านน้อมอง	จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐														✓		ดำเนินการช่วงเดือน พ.ค - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ่อพลอย	จัดอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ่อพลอย เป้าหมาย หมู่ที่ ๑-๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐														✓		ดำเนินการช่วงเดือน เม.ย - ส.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน เป้าหมายเด็กและเยาวชน หมู่ที่ ๑-๑๒	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐														✓		ดำเนินการช่วงเดือน ก.ค - ส.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการอบรมปฏิบัติธรรม คุณธรรมนำทางประชาชนตำบลบ่อพลอย	จัดอบรมปฏิบัติธรรมคุณธรรมทางประชาชน เป้าหมาย หมู่ที่ ๑-๑๒	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐														✓		ดำเนินการช่วงเดือน ก.ค - ส.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอย	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุบ่อพลอยและผู้นำท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐														✓		ดำเนินการช่วงเดือน เม.ย - ส.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ	
รวม ๖ โครงการ			๓๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๖			
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและการส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัว

(๓) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจำนวน ๑๒ หมู่ ในตำบลบ่อพลอย	๑๐,๑๖๒,๘๐๐	๓,๑๐๑,๕๐๐	๗,๐๖๑,๓๐๐	←												✓			- ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ	สำนักปลัดฯ		
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ จำนวน ๑๒ หมู่ ในตำบลบ่อพลอย	๒,๐๙๐,๔๐๐	๖๖๔,๖๐๐	๑,๔๒๕,๘๐๐	←												✓			- ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ	สำนักปลัดฯ		
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒ หมู่ ในตำบลบ่อพลอย	๑๒๐,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	←												✓			- ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ	สำนักปลัดฯ		
รวม ๓ โครงการ			๑๒,๓๗๓,๒๐๐	๓,๗๙๘,๑๐๐	๘,๕๗๕,๑๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๓					
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดชุมชน	ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดชุมชน เป้าหมายจำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ	
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	โครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด เป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐								↔							✓		ดำเนินการช่วงเดือนพ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑						
						↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดหมู่บ้านในตำบลบ่อพลอย	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดหมู่บ้านในตำบลบ่อพลอย เป้าหมาย หมู่ ๑-๑๒ จำนวน ๔๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	๒๖๑,๔๐๐	๓๘,๖๐๐		←	→									✓				เยาวชนและประชาชนมีความสามัคคีและสุขภาพแข็งแรงตามวัตถุประสงค์ จำนวน ๔๐๐ คน	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เป้าหมาย ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐									←	→				✓		ดำเนินการช่วงเดือน มิ.ย -ส.ค ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
รวม ๒ โครงการ			๓๓๐,๐๐๐	๒๖๑,๔๐๐	๖๘,๖๐๐	←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๑		๑				
						←→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อพลอย กรณี เหยี่ยวาหรือฟันฟูหลังเกิด สาธารณภัย	ประชาชนผู้ประสบสาธารณ ภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ภายในตำบลบ่อพลอย	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐														✓		ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูล	สำนัก ปลัดฯ
๒	โครงการให้ความรู้แก่ ประชาชนในการป้องกัน การเกิดสาธารณภัย	จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในการเตรียม พร้อมเมื่อเกิดภัยต่างๆ ภายในตำบลบ่อพลอย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐														✓		กำหนดจัด โครงการฯ ช่วงเดือน เม.ษ -ก.ค ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดฯ
๓	โครงการเสริมทักษะการ ออกกำลังกายทางน้ำ (การ ลอยตัว ตะโกน โยน ยื่น)	จัดอบรมเสริมทักษะการ ออกกำลังกายทางน้ำ (การ ลอยตัว ตะโกน โยน ยื่น) เป้าหมาย เด็ก จำนวน ๕๐ คน	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐														✓		กำหนดจัด โครงการฯ ช่วงเดือน เม.ษ -ก.ค ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดฯ
รวม ๓ โครงการ			๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๓			
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนิน งานของโครงการ			
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.
๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อพลอย	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐					←	→							✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม	สำนักปลัดฯ
๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหนองช้าง	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐					←	→							✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม	สำนักปลัดฯ
๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านท่าว่า	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐					←	→							✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม	สำนักปลัดฯ
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแหวน	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐					←	→							✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม	สำนักปลัดฯ
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐					←	→							✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม	สำนักปลัดฯ
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐					←	→							✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม	สำนักปลัดฯ

(๒) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐					←	→							✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม	สำนักปลัดฯ
๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโพธิ์	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐					←	→							✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม	สำนักปลัดฯ
๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐					←	→							✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม	สำนักปลัดฯ
๑๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสิงห์โต	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐					←	→							✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม	สำนักปลัดฯ
๑๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังไพลิน	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐					←	→							✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม	
๑๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาโล	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐					←	→							✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม	
รวม ๑๒ โครงการ			๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	←						= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน					๑๒						
						←						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาป้องกันการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ	จัดรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ ติดต่อ เป้าหมาย หมู่ที่ ๑-๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐														✓		กำหนดจัด โครงการฯ ช่วงเดือน เม.ษ -ก.ค ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดฯ		
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	บริการฉีดโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑-๑๒ เป้าหมาย สุนัข แมว จำนวน ๒,๒๒๔ ตัว	๑๒๐,๐๐๐	๗๗,๘๔๐	๔๒,๑๖๐														✓		ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	สำนัก ปลัดฯ		
รวม ๒ โครงการ			๑๔๐,๐๐๐	๗๗,๘๔๐	๖๒,๑๖๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๑	๑				
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่ ๒ = ๓๖ โครงการ			๑๔,๐๗๘,๒๐๐	๔,๔๐๒,๓๔๐	๙,๖๗๕,๘๖๐	= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												๑๕	๖	๑๕	-			

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย							
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา จำนวน ๒ ศูนย์	๓๕๓,๓๕๘ ^{โอนเพิ่ม} <u>๑๐,๑๓๒</u>	๒๒๖,๑๖๘	๑๓๗,๓๒๒														✓				- ขั้นตอนการ เบิกจ่ายเงิน อุดหนุน ให้กับ ศพด. ในครั้งต่อไป	สำนัก ปลัดฯ
๒	โครงการเส้นทางการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง ปัญญา	จัดกิจกรรมทางการเรียนรู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ่อพลอย) จำนวน ๒ ศูนย์	๓๐,๐๐๐	๑๘,๒๒๐	๑๑,๗๘๐														✓				เด็กเล็กได้ เรียนรู้และ เสริมทักษะ ตามวัตถุประสงค์	สำนัก ปลัดฯ
๓	โครงการกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด อบต.บ่อพลอย) จำนวน ๒ ศูนย์	๒๐,๐๐๐	๑๓,๖๒๐	๖,๓๘๐														✓				เด็กเล็กได้ พัฒนาการ เพิ่มตามวัตถุประสงค์	สำนัก ปลัดฯ
รวม ๓ โครงการ			๔๑๓,๔๙๐	๒๕๘,๐๐๘	๑๕๕,๔๘๒	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๒	๑					
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวันทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย							
๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง จำนวน ๔๗๐ คนๆ ละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๑๓๖,๘๐๐ <u>โอนเพิ่ม</u> ๑๑๖,๖๐๐	๑,๑๖๕,๔๑๔	๑,๐๘๗,๙๘๖														✓			- ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ (สพฐ.) ในครั้งต่อไป	สำนัก ปลัดฯ	
รวม ๑ โครงการ			๒,๒๕๓,๔๐๐	๑,๑๖๕,๔๑๔	๑,๐๘๗,๙๘๖	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๑					
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๔ กลยุทธ์ การส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย							
๑	โครงการพัฒนาส่งเสริม การศึกษาสาธิตการเรียนรู้ สู่วิถีชีวิตชุมชนตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมพัฒนาส่งเสริม การศึกษาสาธิตการเรียนรู้ สู่วิถีชีวิตชุมชนตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐														✓		กำหนดจัด โครงการ ช่วง เดือน มิ.ย. - ส.ค.๒๕๖๘	สำนัก ปลัดฯ		
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๑				
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๕ กลยุทธ์ การส่งเสริมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค							ส.ค	ก.ย
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ่อพลอย) เป้าหมาย จำนวน ๒ ศูนย์	๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔๙,๐๐๐ <u>โอนลด</u> ๔๘,๗๓๒				↔									✓				ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ จำนวนเด็ก ๒ ศูนย์	สำนัก ปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๖๘	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๑							
						↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ	
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย						
๑	โครงการจัดงานพิธีประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมอำเภอบ่อพลอย	อุดหนุนการจัดงานพิธีประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมอำเภอบ่อพลอย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐													✓				อุดหนุนตามวัตถุประสงค์อำเภอบ่อพลอย	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑					
						 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ				
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค							ส.ค	ก.ย	
๑	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร และฟังธรรมให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑,๒๘๐	๒๘,๗๒๐																		คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ได้ ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม และ ทำกิจกรรม ร่วมกัน	สำนัก ปลัดฯ
๒	โครงการนำร่องอย่างไทยจิตใจงดงาม	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม และมารยาทไทยให้กับประชาชน เด็ก และเยาวชน จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐																		ดำเนินการ ช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค. ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดฯ
๓	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ จำนวน ๔๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐																		อยู่ในช่วงเสนอโครงการ	สำนัก ปลัดฯ
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง จำนวน ๔๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๒๘๐	๒,๗๒๐																		มีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
๕	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมตำบล	จัดกิจกรรมวัฒนธรรมตำบล จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐																		ดำเนินการ ช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค. ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดฯ
รวม ๕ โครงการ			๓๗๐,๐๐๐	๙๘,๕๖๐	๒๗๑,๔๔๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๒	๑	๒						
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ ๓ = ๑๒ โครงการ			๓,๑๔๖,๘๙๐	๑,๕๕๒,๙๘๒	๑,๕๙๔,๙๐๘	= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										๖	๓	๓						

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนานุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ร.ร.	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
๑	โครงการตำบลไร้มลพิษ	ส่งเสริมประชาชนให้	๓๐,๐๐๐	๒๕,๒๐๐	๔,๘๐๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๑	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวจำนวน ๕๐ คน จำนวนต้นไม้ที่ปลูก ๑๐๐ ต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐															กำหนดจัดโครงการฯ ช่วงเดือน เม.ย.- ก.ย ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ	
รวม ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ ๔ = ๒โครงการ			๔๐,๐๐๐	๒๕,๒๐๐	๑๔,๘๐๐	← → = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										๑		๑				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๕.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมอาชีพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค							ส.ค	ก.ย
๑	โครงการจัดการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพตามถนัด	จัดอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ จำนวน ๔๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐															✓		กำหนดจัดโครงการฯ ช่วงเดือน เม.ย.- ก.ย ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพและฝึกอาชีพ	จัดอบรมกลุ่ม อาชีพและฝึกอาชีพหมู่ที่ ๑ - ๑๒ จำนวน ๔๐ คน	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐															✓		กำหนดจัดโครงการฯ ช่วงเดือน เม.ย.- ก.ย ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ
รวม ๒ โครงการ			๑๑๐,๐๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๒					
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๕.๒ กลยุทธ์ การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ร.ร.	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในตำบลบ่อพลอย	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในตำบลบ่อพลอย หมู่ที่ ๑ - ๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐															✓		กำหนดจัดโครงการช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ	
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๑				
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในตำบลบ่อพลอย หมู่ที่ ๑ - ๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐														✓		กำหนดจัดโครงการช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ	
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๑			
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ที่ ๕ = ๔ โครงการ			๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของ ตำบล	จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การประชาคมและการแสดง ความคิดเห็น หมู่ที่ ๑ - ๑๒	๓๐,๐๐๐	๙,๙๖๐	๒๐,๐๔๐				←	→								✓				ขั้นตอนการ รวบรวม ข้อมูล	สำนัก ปลัดฯ	
๒	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติเพื่อเสริม สร้างความสมานฉันท์	จัดกิจกรรมส่งเสริมความ สามัคคี ความรักชาติ ที่มี สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น ศูนย์รวมใจ หมู่ที่ ๑ - ๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐							←	→							✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย-ก.ค. ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดฯ	
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหาร (กรณี ครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน ตำแหน่งที่ว่างและกรณี คณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้ มีการเลือกตั้งใหม่ ฯลฯ)	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	←														✓		เนื่องจากยัง ไม่มีการจัด การเลือกตั้ง เข้ามา	สำนัก ปลัดฯ	
รวม ๓ โครงการ			๑๒๐,๐๐๐	๙,๙๖๐	๑๑๐,๐๔๐	←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑		๒				
						←→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรและองค์กร
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตจำนวน ๔๕ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐							←→							✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย - พ.ค. ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง การ บริหารจัดการขยะ และ ศึกษาดูงานตามแนวทาง พระราชดำริ	จัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐								←→						✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค. ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดฯ	
๓	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล	จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐							←→							✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดฯ	
๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐								←→						✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน มิ.ย-ก.ค. ๒๕๖๘	กองคลัง	
รวม ๔ โครงการ			๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๔			
						←→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐ ภาคเอกชนหน่วยงานอื่น ๆ
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๕,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐													✓					เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑						
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบกองทุนประกันสังคมของ ค่าจ้างพนักงานจ้างเงินเพิ่มการครองชีพฯ	๗๐,๐๐๐	๑๓,๐๖๕	๕๖,๙๓๕	←												✓				ขั้นตอนเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในครั้งต่อไป	กองคลัง
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สมทบกองทุนทดแทนประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อคุ้มครองแก่ลูกจ้าง	๑๐,๐๐๐	๑,๒๖๐	๘,๗๔๐	←												✓				ขั้นตอนเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในครั้งต่อไป	กองคลัง

(๒) แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๓	เงินสำรองจ่าย	ช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย	๑,๓๙๓,๘๙๒	๑๐๔,๕๐๐	๑,๒๘๙,๓๙๒	←											✓				ขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบฯ และเบิกจ่ายเมื่อมีผู้ยื่นคำร้อง	สำนักปลัดฯ
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	สมทบหลักประกันสุขภาพโดยการสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๐	←	←	←									✓				เบิกจ่ายเงินสมทบเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัดฯ
๕	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญในอัตราร้อยละ ๕ ของเงินเดือน	๔๙,๔๘๘	๓๗,๔๗๐.๔๐	๑๒,๐๑๗.๖๐	←	←	←									✓				ขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน (ช.ค.บ.) ในครั้งต่อไป	สำนักปลัดฯ
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๔๔๖,๔๒๐	๓๕๓,๑๓๘.๔๐	๙๓,๒๘๑.๖๐	←	←	←									✓				ขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน (กบท.) ในครั้งต่อไป	สำนักปลัดฯ
รวม ๖ โครงการ			๒,๑๓๔,๘๐๐	๖๗๔,๔๓๓.๘๐	๑,๔๖๐,๓๖๖.๒๐	← = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๑	๕					
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ที่ ๖ = ๑๔ โครงการ			๒,๙๘๙,๘๐๐	๗๑๙,๓๙๓.๘๐	๒,๒๗๐,๓๗๖.๒๐	← = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										๓	๕	๖				
รวมโครงการประจำปี ๒๕๖๘ ทั้งสิ้น ๘๔ โครงการ			๒๗,๘๑๔,๘๙๐	๙,๗๘๓,๔๑๕.๘๐	๑๔,๓๘๒,๓๑๒.๒๐	สรุปผลรวม																
			ดำเนินการแล้วเสร็จ = ๒๘ โครงการ																			
			อยู่ระหว่างดำเนินการ = ๒๑ โครงการ																			
			ยังไม่ได้ดำเนินการ = ๓๔ โครงการ																			
			ยกเลิก = ๐ โครงการ																			

รายการค่าวัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริมนม)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวันทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	คำวัสดุ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.
๑	ค่าอาหารเสริม (นม)	อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ (ศพด.) จำนวน ๒ ศูนย์ และ (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง	๑,๐๔๐,๙๖๖	๕๒๗,๑๒๔.๔๐	๕๑๓,๘๔๑.๖๐	←													✓			ขั้นตอนจัดหา อาหารเสริม (นม) ให้ครบ ตามสัญญา	กองช่าง
รวม ๑ รายการ			๑,๐๒๐,๙๖๖	๕๒๗,๑๒๔.๔๐	๕๑๓,๘๔๑.๖๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑						
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

รายการค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค							ก.ย
๑	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน ๑) มีมือจับชนิดบิด ๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น ๓) คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	๑๓,๒๐๐	๐	๑๓,๒๐๐														✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ษ - มิ.ย. ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดฯ	
๒	ตู้อเนกประสงค์	จัดซื้อตู้อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร สูง ๒ เมตร ๔๐ ซม. ชั้นวาง ๕ ชั้น จำนวน ๑ ตู้	๑๔,๕๐๐	๐	๑๔,๕๐๐														✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ษ - มิ.ย. ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดฯ	
๓	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน ๑) มีมือจับชนิดบิด ๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น ๓) คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	๑๓,๒๐๐	๐	๑๓,๒๐๐														✓		มีครุภัณฑ์ เพียงพอ สำหรับการ ใช้งาน	กองคลัง	
๔	โต๊ะทำงาน แบบไม้	จัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบไม้ ขนาด ๑๒๐x๖๐ cm สูง ๗๕ cm จำนวน ๑ ตัว	๔,๕๐๐	๐	๔,๕๐๐														✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ษ-มิ.ย ๒๕๖๘	กอง คลัง	
รวม ๔ รายการ			๔๕,๔๐๐	๐	๔๕,๔๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๔				
รวมทั้งสิ้น ๔ รายการ			๔๕,๔๐๐	๐	๔๕,๔๐๐	= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

๒. ครุภัณฑ์การเกษตร

๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย							
๑	เครื่องพ่นหมอกควัน	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง	๑๑๘,๐๐๐	๐	๑๑๘,๐๐๐						←	→							✓			ขั้นตอนการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	สำนัก ปลัดฯ	
รวม ๑ รายการ			๑๑๘,๐๐๐	๐	๑๑๘,๐๐๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๑					
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ			๑๑๘,๐๐๐	๐	๑๑๘,๐๐๐	←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๓. ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย							
๑	ตู้ลำโพงพกพา พร้อม อุปกรณ์	จัดซื้อตู้ลำโพงพกพา มี แบตเตอรี่ในตัว ขนาด ๑๒ นิ้ว ๒ ทาง กำลังขับ ๔๐๐ วัตต์ - ไมโครโฟนไร้สายแบบถือ - กระเป๋ากันน้ำ สำหรับลำโพง - ขาตั้งลำโพง - ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น จำนวน ๑ ชุด	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐															✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดฯ	
รวม ๑ รายการ			๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๑				
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ			๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	← → = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ *	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่องตามมาตรฐานราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๓๒,๐๐๐	๓๑,๓๔๐	๖๖๐						←--→							✓				ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ
๒	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง มาตรฐานราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	๒๒,๗๙๐	๑,๒๑๐						←--→							✓				ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ
๓	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง มาตรฐานราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	๒๒,๗๙๐	๑,๒๑๐						←--→							✓				ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	กองคลัง
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	๗,๕๐๐	๖,๒๗๐	๑,๒๓๐						←--→ ←--→							✓				ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	กองคลัง
รวม ๔ รายการ			๘๗,๕๐๐	๘๓,๑๙๐	๔,๓๑๐	←--→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๔					
						←--→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

(๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ			
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาโล จำนวน ๘ ตัว รายละเอียด -กล้องวงจรปิด ความคมชัด ๕ ล้านพิกเซล -เครื่องบันทึก ๘ ช่อง - ขนาดจอ TV ๓๒ นิ้ว -ตู้สวิตช์บอร์ด แบบกันน้ำมีคัลลิ่งคา ๔๐๐x๕๗๐x๒๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐					←→							✓					มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	กองช่าง
รวม ๑ รายการ			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๑							
						←→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๑	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ *	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่องตามมาตรฐานราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๓๒,๐๐๐	๓๑,๓๔๐	๖๖๐		←→										✓					มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	กองช่าง
รวม ๑ รายการ			๓๒,๐๐๐	๓๑,๓๔๐	๖๖๐	←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑						
รวมทั้งสิ้น ๖ รายการ			๒๓๙,๕๐๐	๒๓๙,๕๓๐	๔,๙๗๐	←→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											๖						

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

നഗ്ന

โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและก่อสร้างปรับปรุงท่อและวางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๗๖-๐๒๙ สายสระตาโล - วัดถ้ำเขาเขียว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาโล ตำบลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐ ตารางเมตร	๙,๔๕๐,๐๐๐	๖,๖๙๐,๐๐๐	๒,๗๖๐,๐๐๐ เหลือจ่าย				←	←	→								✓			ขั้นตอนการก่อสร้างฯ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๗๖-๐๒๖ สายเขาเขียว - พุ่มมั่งกะหระ หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว ตำบลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๒๒ ตารางเมตร	๒,๗๖๐,๐๐๐ เหลือจ่าย	๐	๒,๗๖๐,๐๐๐								←	→						✓		ดำเนินการช่วงเดือนพ.ค - ส.ค ๒๕๖๘	กองช่าง
รวม ๒ โครงการ			๙,๔๕๐,๐๐๐	๖,๖๙๐,๐๐๐	๒,๗๖๐,๐๐๐	←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑	๑				
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ ๑ = ๒ โครงการ			๙,๔๕๐,๐๐๐	๖,๖๙๐,๐๐๐	๒,๗๖๐,๐๐๐	←→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												๑	๑				
รวมโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๙,๔๕๐,๐๐๐	๖,๖๙๐,๐๐๐	๒,๗๖๐,๐๐๐	สรุปผลรวม																	
						ดำเนินการเสร็จแล้ว = ๐ โครงการ																	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ = ๑ โครงการ																	
						ยังไม่ได้ดำเนินการ = ๑ โครงการ																	

โครงการ/กิจกรรม ที่ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (แบบก่อกำหนดผู้กัก)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ /๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค							ส.ค
๑	โครงการเจาะบ่อบาดาล กลุ่มหน้าศาลาอเนก ประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว	เจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ Ø4 นิ้ว ความลึกไม่น้อย กว่า 100 เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐																ขั้นตอนการ ก่อสร้าง	สำนัก ปลัดฯ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบึงหล่ม – เขาแดง) หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน ตำบล บ่อพลอย อำเภอบ่อ พลอย จังหวัดกาญจนบุรี	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๘๔ ตารางเมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๒๐๙,๐๐๐	๓๔๑,๐๐๐																ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	สำนัก ปลัดฯ
รวม ๒ โครงการ			๑,๗๕๐,๐๐๐	๑,๒๐๙,๐๐๐	๕๔๑,๐๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๑	๑					
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ ๑ = ๒ โครงการ			๑,๗๕๐,๐๐๐	๑,๒๐๙,๐๐๐	๕๔๑,๐๐๐	← → = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										๑	๑					
รวมโครงการใช้เงินสะสมทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๑,๗๕๐,๐๐๐	๑,๒๐๙,๐๐๐	๕๔๑,๐๐๐	สรุปผลรวม																
						ดำเนินการเสร็จแล้ว = ๑ โครงการ																
						อยู่ระหว่างดำเนินการ = ๑ โครงการ																
						ยังไม่ได้ดำเนินการ = ๐ โครงการ																



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย.....

ที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลสรุปผลการติดตามผลการดำเนินโครงการและครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงานและตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

เรื่องเดิม

๑. ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย โดยกำหนดช่วงเวลาในการติดตามผลการดำเนินงานฯ สิ้นไตรมาสที่ ๒, และติดตามประเมินผลฯ เมื่อสิ้นไตรมาศที่ ๔ ทั้งนี้ ได้แจ้งแนวทางการติดตามฯ ให้ทุกส่วนราชการทราบแล้ว

๒. ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้จัดส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการและครุภัณฑ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้ กำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

/พิจารณา...

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จึงขอรายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และครุภัณฑ์ตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ นำเรียนต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายจรินทร์ พิกขำ)

สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ ๔

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย



งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย